

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Cód. FO-GECO-005 | <b>Formato<br/>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o<br/>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |   |  |

**CONTRATO No. 4600102302 DE 2024  
FECHA: 06 DE ABRIL DE 2026**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| CONTRATANTE:                      | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE   |
| CONTRATISTA:                      | UNIÓN TEMPORAL SOLUCIÓN FERRETERA PARA COLOMBIA  |
| NIT:                              | 901.539.248-2  |
| REPRESENTANTE LEGAL:              | Daniel Augusto Tarazona Piedrahita   |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:   | 1.098.731.594  |
| OBJETO:                           | Suministrar concreto premezclado a la cuadrilla de obreros de cobertura adscrita a la Secretaría de Medio Ambiente para la ejecución de acciones e intervenciones en quebradas del Distrito de Medellín. |
| VALOR INICIAL:                    | Ciento ochenta y dos millones quinientos veintitrés mil seiscientos ochenta y ocho (\$182.523.688)   |
| VALOR ADICIONES:                  | No aplica  |
| VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES: | No aplica  |
| DURACIÓN INICIAL:                 | Ciento setenta y tres (173) días, sin superar el 31 de diciembre de 2024.  |
| AMPLIACIONES:                     | No aplica  |
| DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: | No aplica  |
| SUSPENSIONES                      | No aplica  |
| FECHA DE INICIO:                  | Doce (12) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)   |

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Cód. FO-GECO-005 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |   |  |

|   |  |
|---|--|
| FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: | Treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)                                       |
| VALOR EJECUTADO:                              | Ciento ochenta y dos millones quinientos diecisiete mil ochocientos veintitrés pesos (\$182.517.823) |

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600102303 de 2024, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de julio de 1993, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_0080\\_1993.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm), Ley 1150 de julio de 2007, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_1150\\_2007.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm), Ley 1474 de julio de 2011, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_1474\\_2011.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm), Decreto 1082 de mayo de 2015, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto\\_1082\\_2015.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm), Decreto Municipal 835 de octubre de 2021, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D\\_ALCAMED\\_0835\\_2021.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm), y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

## INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

### Cumplimiento final del objeto y alcance del contrato

El objeto contractual se cumplió en su totalidad mediante el suministro de concreto premezclado destinado a la cuadrilla de obreros de cobertura de la Secretaría de Medio Ambiente. Se realizaron intervenciones efectivas en las siguientes fuentes hídricas del Distrito de Medellín:

- **Quebrada La Minita:** Rehabilitación del piso de cobertura (ancho 2.10m) en el sector de la calle 96 entre carreras 70A y 69, utilizando 51 M3 de concreto.
- **Quebrada La Hueso y Pelahueso:** Rehabilitación de placas en canales trapezoidales (calle 47D entre carreras 86 y 82A), suministrando 109 M3 y 15 M3 respectivamente.

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Cód. FO-GECO-005 | <b>Formato<br/>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o<br/>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |   |  |

- **Quebrada Chorro Hondo y Ana Díaz:** Rehabilitación de box coulvert y reparación de placas trapezoidales (calle 56 con carrera 31 y calle 35C con carrera 87A), con un suministro de 24 M3 y 44.6 M3 respectivamente.

**Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas**

Se verificó que el 100% del material entregado cumplió con las fichas técnicas y requerimientos de los estudios previos:

- **Resistencia:** Concreto premezclado de 4000 PSI - 28 Mpa.
- **Aditivos:** Adicionado con fibras de polipropileno para refuerzo de concreto.
- **Consistencia:** 4 pulgadas de asentamiento.
- **Control de calidad:** Verificación técnica mediante remisiones de "Concretos San Pío" que certifican resistencia y dosificación en planta.

**Cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato**

- **Obligaciones del Contratante:** Suministro de programación de frentes de trabajo y trámite oportuno de los pagos parciales autorizados por la supervisión tras la verificación a satisfacción de las entregas.

| DE ORDEN GENERAL  |              |    |                         |
|---|--------------|----|-------------------------|
| Descripción   | Cumplimiento |    | Observaciones           |
|   | Si           | No |                         |
| Se realizaron los pagos respectivos, cumpliendo con los tiempos y directrices de la secretaria de Hacienda. | X            |    | Se pagó con oportunidad |

- **Obligaciones del Contratista:** Entrega oportuna del concreto en los sitios y horarios definidos por la supervisión, cumplimiento de normas de seguridad industrial y protocolos de bioseguridad.

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Cód. FO-GECO-005 | <b>Formato<br/>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o<br/>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |   |  |

| DE ORDEN GENERAL   |              |    |  |
|--|--------------|----|--|
| Descripción  | Cumplimiento |    | Observaciones  |
|  | Si           | No |  |
| Suministrar concreto premezclado a la cuadrilla de obreros de cobertura. | X            |    | Se dio cumplimiento a la obligación sin complicaciones |

### Registro final de la entrega de productos e informes por parte del contratista

- **Cualitativo:** El servicio se prestó con altos estándares de calidad; el concreto presentó el fraguado y resistencia esperados para la rehabilitación hidráulica de las quebradas.
- **Cuantitativo:** Entrega total acumulada de **243.60 M3** de concreto premezclado; cabe resaltar que se tenía proyectado la adquisición de 132 M3 y debido a que la propuesta del contratista fue inferior, se logró adquirir 243.60 M3
- **Soportes:** Relación de remisiones enviadas por correo electrónico (solucionferreteracol@gmail.com) y consolidadas en los informes parciales.

### Porcentaje final de ejecución física del contrato

El contrato alcanzó un **100% de ejecución física**. El cronograma se cumplió conforme a los frentes de trabajo de la cuadrilla de obreros de cobertura del Distrito.

### Cumplimiento final del Plan de Acción del proyecto asociado

El contrato aportó directamente al proyecto "**Construcción y mantenimiento en la infraestructura física del sistema hidrográfico Medellín**" (Proyecto No. 200343). A través del suministro de materiales, se garantizó la estabilidad estructural de los canales y la mitigación de riesgos por socavación en las cuencas intervenidas.

### Reporte final de los aspectos relevantes

- **Personal de Supervisión:** El seguimiento fue liderado por Diego Alejandro Marín Cifuentes, con apoyo jurídico de Sergio Alejandro Viana y administrativo de Alejandra Henao Charry.

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Cód. FO-GECO-005 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |   |  |

- **Materialización de Riesgos:** Durante toda la ejecución contractual, **no se presentó materialización de riesgos** ni incidentes que afectaran la normal prestación del servicio.

### **Constancia de Verificación de Bioseguridad y Elementos de Protección Personal (EPP)**

En mi calidad de supervisor del contrato, dejo constancia expresa de que la **Unión Temporal Solución Ferretera para Colombia** dio cumplimiento integral a la obligación de suministrar y garantizar el uso de la dotación de elementos de protección personal por parte de su personal operativo y de transporte.

Durante los periodos de verificación comprendidos entre el **12 de agosto y el 31 de diciembre de 2024**, se constató en las visitas a los frentes de obra (Quebradas La Minita, La Hueso, Pelahueso, Chorro Hondo y Ana Díaz) que el suministro de concreto, realizado por los operarios de los vehículos mezcladores, pertenecientes a la empresa San Pío mantuvieron la implementación de los protocolos de bioseguridad exigidos por la normativa vigente.

Dicha verificación incluyó los siguientes aspectos técnicos:

- **Dotación de EPP:** El personal encargado de la entrega y vertido del concreto premezclado contó con los elementos de seguridad industrial necesarios para la labor técnica.
- **Protocolos Sanitarios:** Se observó el cumplimiento de las medidas orientadas a la prevención del contagio del COVID-19, alineadas con los lineamientos del Distrito de Medellín.
- **Seguimiento en Sitio:** La supervisión validó que tanto los conductores de los vehículos mezcladores como el personal de apoyo técnico portaran sus implementos durante la ejecución de los suministros.

Por lo expuesto, se certifica el cumplimiento satisfactorio de este requisito como parte de las obligaciones contractuales.

### **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA EN MATERIA DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES:**


|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Cód. FO-GECO-005 | <b>Formato<br/>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o<br/>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |   |  |

| Descripción Indicador                     | Valor Retención     |
|---|---------------------|
| Estampilla Universidad de Antioquia       | \$ 1.533.763        |
| Ret.impto.renta compra bienes General 2.5 | \$ 3.834.408        |
| Retención ICA 2*1000 art 54 Acuerdo 64/12 | \$ 276.000          |
| Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012       | \$ 4.371.226        |
| Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%         | \$ 1.993.892        |
| Dep.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93   | \$ 3.067.526        |
| <b>Total general</b>                      | <b>\$15.076.815</b> |

### **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE:**

El propósito del presente documento es garantizar la implementación de la Política de Compra Pública Innovadora, Sostenible y Socialmente Responsable, a través de la incorporación de lineamientos en los procesos contractuales en donde sea viable su aplicación.

Para dicho seguimiento, se ha previsto en el marco de la implementación del Acuerdo 016 de 2020 el siguiente listado de verificación, el cual debe diligenciarse en cada caso según aplique, en caso de no aplicar, deberá marcarse la opción en cuadro respectivo.


|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Cód. FO-GECO-005 | <b>Formato<br/>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o<br/>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |   |  |

| <b>LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES</b>   |   |    |     |                   |                                 |      |
|--|---|----|-----|-------------------|---------------------------------|------|
| <p><b>CONTRATO No.</b> 4600102302<br/>Categorización de los bienes y servicios</p> <p>Con base al modelo de abastecimiento estratégico del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y a los modelos de compra pública, se deben relacionar a continuación los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual.</p> |   |    |     |                   |                                 |      |
| Suministrar concreto premezclado a la cuadrilla de obreros de cobertura adscrita a la Secretaría de Medio Ambiente para la ejecución de acciones e intervenciones en quebradas del Distrito de Medellín.   | suministro y transporte del concreto premezclado 4000 PSI-28 Mpa, (fibras de polipropileno y 4 pulgadas de asentamiento). | SI | N/A | 243.60 M3<br>100% | Factura y remisiones de entrega | 100% |
|  |   |    |     |                   |                                 |      |

**INFORME ADMINISTRATIVO:**

Verificación final de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Durante la ejecución del contrato, se realizó la verificación mensual de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales por parte de la **Unión Temporal Solución Ferretera para Colombia**. La supervisión validó que el contratista se encuentra al día con sus obligaciones legales de acuerdo con las certificaciones emitidas por la contadora y el representante legal.

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Cód. FO-GECO-005 | <b>Formato<br/>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o<br/>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |   |  |

A continuación, se registran los datos de las certificaciones que soportan el cumplimiento durante toda la vigencia contractual:

| Periodo de Cotización | N° Planilla | Pago Salud  | Pago Pensión | Pago ARL  | Total pagado en el periodo |
|-----------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|----------------------------|
| Octubre               | 9474528226  | \$2.146.300 | \$2.539.200  | \$344.600 | \$5.030.100                |
| Noviembre             | 9476926379  | \$2.162.500 | \$2.560.000  | \$353.000 | \$5.075.500                |
| Diciembre             | 9478420876  | \$2.162.500 | \$2.560.000  | \$353.000 | \$5.075.500                |


Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

| Fecha del Documento | Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral | Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal) |
|---------------------|--|---|
| 02/10/2024          | Hasta 31/10/2024   | Sandra Liliana Vega Santamaría (Contadora) y Daniel Augusto Tarazona Pedraza (Representante Legal)      |
| 06/11/2024          | Hasta 30/11/2024   | Sandra Liliana Vega Santamaría (Contadora) y Daniel Augusto Tarazona Pedraza (Representante Legal)      |
| 03/12/2024          | Hasta 31/12/2024   | Sandra Liliana Vega Santamaría (Contadora) y Daniel Augusto Tarazona Pedraza (Representante Legal)      |

Informe final de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada.

No Aplica. El contrato no contempló ni autorizó subcontratación de actividades para el suministro de concreto premezclado durante su vigencia.

Informe final de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación.

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Cód. FO-GECO-005 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |   |  |

No aplica. El objeto del contrato fue el suministro de material (concreto premezclado) para consumo inmediato por parte de la cuadrilla de obreros, por lo cual no se adquirieron bienes muebles sujetos a inventario o marcación física.

Informe final de las modificaciones realizadas al contrato.

A la fecha de terminación, el contrato no ha tenido ninguna modificación. No se suscribieron otrosíes, adiciones en valor ni prórrogas en tiempo sobre las condiciones inicialmente pactadas.

**Informe final de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones de supervisión.**

A partir del día 08 de agosto de 2024, fue designado el servidor Diego Alejandro Marín Cifuentes en el rol de supervisor líder del contrato. Esta designación se formalizó mediante el formato FO-GECO-062 de Modificación de Designación de Supervisión Especializada.

El equipo de supervisión técnica y de apoyo estuvo conformado de la siguiente manera:


- Supervisor Líder: Diego Alejandro Marín Cifuentes.
- Apoyo Jurídico: Viviana Tamayo Giraldo.
- Apoyo Administrativo y Financiero: Sergio Alejandro Viana.

Informe final de la materialización de riesgos y su mitigación.

El presente proceso no presentó ningún tipo de inconveniente que generara la materialización de los riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato. Las entregas se realizaron conforme a la programación y no se reportaron siniestros que afectaran la ejecución.

Informe final de la gestión realizada de contratos de comodato.

No aplica. No se derivaron contratos de comodato de bienes inmuebles o muebles de esta relación contractual.

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Cód. FO-GECO-005 | <b>Formato<br/>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o<br/>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |   |  |

Evaluación final al contratista, con la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.

#### Evaluación del Contratista

Numero de Contrato 4600102302  
 Objeto del Contrato Suministrar concreto premezclado a la cuadrilla de obreros de cobertura adscrita a la secretaria de  
 Numero Evaluación 1  
 Periodo Evaluado

| Componentes           | Criterios  | % Peso específico | Calificacion | %Pond De Calif |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|----------------|
| ADMINISTRATIVO        | CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  | 4                 | 5,00         | 4,00           |
| ADMINISTRATIVO        | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA  | 4                 | 5,00         | 4,00           |
| ADMINISTRATIVO        | CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL  | 4                 | 5,00         | 4,00           |
| ADMINISTRATIVO        | OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOPI, TIENDA VIRTUAL, BOLSA MERCANTIL)                | 4                 | 5,00         | 4,00           |
| ADMINISTRATIVO        | OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS   | 4                 | 5,00         | 4,00           |
| FINANCIERO Y CONTABLE | GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS) | 12                | 5,00         | 12,00          |
| FINANCIERO Y CONTABLE | OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN  | 8                 | 5,00         | 8,00           |
| JURÍDICO              | CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO  | 7                 | 5,00         | 7,00           |
| JURÍDICO              | CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTIAS  | 3                 | 5,00         | 3,00           |
| TÉCNICO               | CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EAVLUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)   | 40                | 5,00         | 40,00          |
| TÉCNICO               | CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO      | 10                | 5,00         | 10,00          |


| Componente            | % Ponderacion | % Calificacion | % Calificacion Acumulada |
|-----------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| ADMINISTRATIVO        | 20            | 20,00          | 20,00                    |
| FINANCIERO Y CONTABLE | 20            | 20,00          | 20,00                    |
| JURÍDICO              | 10            | 10,00          | 10,00                    |
| TÉCNICO               | 50            | 50,00          | 50,00                    |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| % Calificacion Total | 100,00 |
|----------------------|--------|

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| % Total Calificacion acumulado | 100,00 |
|--------------------------------|--------|

#### Informe final de si el contrato fue auditado.

A la fecha de cierre del contrato, el mismo no ha sido objeto de auditorías por parte de los entes de control externos ni por la Secretaría de Evaluación y Control del Distrito.

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Cód. FO-GECO-005 | <b>Formato<br/>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o<br/>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |   |  |

## INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Informe final de la relación de la imputación del gasto:

| Fondos    | Centro Gestor | Posición Presupuestal (Pospre) | Proyecto | CDP        | Solicitud de Pedido (Solpedido) | Registro Presupuestal (Pedido) |
|-----------|---------------|--------------------------------|----------|------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 110070124 | 74200000      | 2320202006                     | 200343   | 4000117733 | 9015359                         | 4500014545                     |

Relación de los pagos realizados


Se relacionan de manera acumulativa los pagos autorizados y contabilizados durante la ejecución del contrato:

| No. Pedido | No. Factura | Fecha de Contabilización | No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material) | Valor Facturado |
|------------|-------------|--------------------------|---|-----------------|
| 4500014545 | FEV 1182    | 07/10/2024               | 5000742400  | \$38.213.428    |
| 4500014545 | FEV 1191    | 07/10/2024               | 5000742472  | \$50.951.238    |
| 4500014545 | FEV 1484    | 11/12/2024               | 5000751160  | \$93.353.157    |

Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos

| Contrato   | Registro Presupuestal (Pedido) | Grupo de compras | Denominación Grupo de Compras | Proyecto | Nombre Proyecto   | Valor proyecto por pedido | Valor Facturado por proyecto del pedido | Saldo por proyecto del pedido |
|------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|----------|---|---------------------------|---|-------------------------------|
| 4600102302 | 4500014545                     | 218              | Medio Ambiente                | 200343   | Construcción y mantenimiento en la infraestructura física del sistema hidrográfico Medellín | \$182.523.688             | \$182.517.823                           | \$5.867                       |

Resumen final de la ejecución de los recursos:

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Cód. FO-GECO-005 | <b>Formato<br/>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o<br/>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |   |  |

|  |                |
|--|----------------|
| Valor del Contrato                     | \$ 182.523.688 |
| Adiciones                              | \$ 0           |
| Total valor del contrato más adiciones | \$ 182.523.688 |
| Pagos Realizados (Acumulado)           | \$ 182.517.823 |
| Porcentaje de ejecución financiera     | 100%           |

## INFORME JURÍDICO:

### Informe final del debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción (si aplicó)

Durante toda la vigencia de la ejecución contractual, comprendida entre el 12 de agosto y el 31 de diciembre de 2024, no se inició proceso sancionatorio ni administrativo de incumplimiento contra el contratista. No se presentaron reclamaciones, controversias ni acuerdos que ameritaran la aplicación del derecho de contradicción que le asiste a la Unión Temporal Solución Ferretera para Colombia.

### Informe final de la relación de soportes de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento

Durante el periodo de ejecución reportado, no se realizaron trámites que implicaran la imposición de multas, aplicación de la cláusula penal, declaración de caducidad o cualquier otra medida administrativa derivada del incumplimiento de las obligaciones contractuales. El contratista cumplió satisfactoriamente con los suministros programados por la Secretaría de Medio Ambiente.

### Informe final del estado de las garantías del contrato

Se verificó que el contratista mantuvo vigente la garantía única de cumplimiento para respaldar la ejecución del contrato, con la aprobación de la autoridad competente el día 05 de agosto de 2024. Los detalles de la póliza se relacionan a continuación:

| Nombre Aseguradora | N° Póliza       | Tipo de Amparo | Cobertura de la Póliza |            | Fecha de Aprobación de la Garantía | Valor Amparado  |
|--------------------|-----------------|----------------|------------------------|------------|------------------------------------|-----------------|
|                    |                 |                | Desde                  | Hasta      |                                    |                 |
| Seguros del Estado | 96-44-101191076 | Calidad        | 05/06/2024             | 30/06/2025 | 05/08/2024                         | \$18.252.368.80 |
|                    |                 | Cumplimiento   | 05/06/2024             | 30/06/2025 | 05/08/2024                         | \$18.252.368.80 |

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| Cód. FO-GECO-005 | <b>Formato<br/>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o<br/>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |   |   |

### Informe final de otros aspectos relevantes

- Reclamaciones de Terceros: Durante el plazo del contrato no se presentaron quejas ni reclamaciones de terceros frente al cumplimiento del objeto contractual.
- Recepción a Satisfacción: El suministro de los 243.60 M3 de concreto premezclado fue recibido a entera satisfacción por la cuadrilla de obreros de cobertura.
- Ejecución Financiera: El porcentaje de ejecución financiera final del contrato es del **100%** (valor devengado \$182.517.823 frente al valor total de \$182.523.688), restando un saldo por liberar de \$5.865.
- Verificación de Pagos: Se verificaron los pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales al momento de autorizar cada pago parcial.

Para constancia, se firma en Medellín, a los seis (6) días del mes de abril, del año dos mil veintiséis (2026).

*Diego Marin*

**DIEGO ALEJANDRO MARIN CIFUENTES**

Supervisor y/o Interventor  
Supervisor y/o Interventor

|  |   |
|--|---|
| Revisó:<br>Sergio Alejandro Viana Pastor<br>Apoyo Jurídico a la Supervisión. | Revisó:<br>Alejandra Henao Charry<br>Apoyo Administrativo, financiero a la supervisión. |
|--|---|