

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 02 Año: 2021.

CONTRATO No. OC-63873

CONTRATISTA: ETB S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.454.960.141,79

FORMA DE PAGO:

FORMA DE PAGO			
VIGENCIA	PAC	VALOR	TOTAL
2021	PAC Mayo	\$ 161.662.237,98	\$ 1.454.960.141,79
	PAC Junio	\$ 161.662.237,98	
	PAC Julio	\$ 161.662.237,98	
	PAC Agosto	\$ 161.662.237,98	
	PAC Septiembre	\$ 161.662.237,98	
	PAC Octubre	\$ 161.662.237,98	
	PAC Noviembre	\$ 161.662.237,98	
	PAC Diciembre	\$ 161.662.237,98	
	PAC CxP 2021 – Enero 2022	\$ 161.662.237,98	

FECHA FIRMA: Día: 05 Mes: 02 Año: 2021.

OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición Enlaces de Conectividad Móvil, Terrestre y satelital y para la FAC.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día: 09 Mes: 02 Año: 2021

CONTRATO MODIFICATORIO: NA

FECHA DE FIRMA: NA

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 09 febrero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021.

Porcentaje Avance en tiempo: 7 %

Porcentaje de Ejecución (en relación con los bienes y/o servicios recibidos): 0%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: \$ 0

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas)

- Se realiza reunión con el proveedor para establecer cronograma de actividades del mes de febrero para el despliegue de la instalación de los diferentes enlaces de datos e internet.
- Se realiza la instalación de los equipos necesarios para los enlaces que se relacionan a continuación:

ITEM	ID DE SERVICIO	DIRECCION	DPTO	MUNICIPIO	BW FINAL	ESTADO
1	CAV3000014341	COFAC	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	300 Mbps	Instalado
10	CAV3000014359	CAMAN	Cundinamarca	Madrid	40 Mbps	Instalado
13	CAV3000014347	SITIO FLANDES FAC	Tolima	Flandes	4 Mbps	Instalado
16	CAV3000014358	CEOFA	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	6 Mbps	Instalado
17	CAV3000014361	GIMFA	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	6 Mbps	Instalado
18	CAV3000014365	CLSFA	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	6 Mbps	Instalado
19	CAV3000014367	ACCION INTEGRAL	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	15 Mbps	Instalado
20	CAV3000014369	DIRES	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	6 Mbps	Instalado
21	CAV3000014370	GRUPO TRANSPORTES	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	6 Mbps	Instalado
26	ID00014335	COFAC	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	500 Mbps	Instalado
32	ID00014350	CAMAN	Cundinamarca	Madrid	100 Mbps	Instalado
33	ID00014352	ACCION INTEGRAL	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	100 Mbps	Instalado
34	ID00014356	EPFAC	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	150 Mbps	Instalado
35	ID00014363	ESUFA	Cundinamarca	Madrid	256 Mbps	Instalado
37	ID00014366	GIMFA	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	64 Mbps	Instalado
38	ID00014368	SITIO FAC	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	150 Mbps	Instalado
43	ID00014378	INCORPORACIONES	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	64 Mbps	Instalado

Nota: Si bien, los equipos fueron instalados y probado su correcto funcionamiento, los canales de Datos e Internet entrarán en servicio a partir del 01 de Abril de 2021.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Pendiente completar la instalación de los siguientes enlaces:

ITEM	ID DE SERVICIO	DIRECCION	DPTO	MUNICIPIO	BW FINAL	ESTADO
2	CAV3000014343	CACOM 1	Cundinamarca	Puerto Salgar	64 Mbps	En proceso de aprovisionamiento
3	CAV3000014345	CACOM 2	Meta	Villavicencio	50 Mbps	En proceso de aprovisionamiento
4	CAV3000014346	CACOM 3	Atlántico	Soledad	20 Mbps	En proceso de aprovisionamiento
5	CAV3000014348	CACOM 4	Tolima	Melgar	20 Mbps	Parada de Reloj
6	CAV3000014349	CACOM 5	Antioquia	Rionegro	50 Mbps	En proceso de aprovisionamiento
7	CAV3000014351	CACOM 6	Caquetá	Tres Esquinas	20 Mbps	En proceso de aprovisionamiento
8	CAV3000014353	EMAVI	Valle del Cauca	Cali	50 Mbps	En proceso de aprovisionamiento
9	CAV3000014357	COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR -CATAM	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	750 Mbps	En proceso de aprovisionamiento
11	CAV3000014360	GACAS	Casanare	Yopal	15 Mbps	En proceso de aprovisionamiento
12	CAV3000014362	GACAR	San Andrés, Providencia y Santa Catalina	San Andrés	15 Mbps	En proceso de aprovisionamiento
14	CAV3000014354	SITIO FAC ARAUCA	Arauca	Arauca	4 Mbps	En proceso de aprovisionamiento
15	CAV3000014355	FTC LA OMEGA	Meta	La Macarena	6 Mbps	En proceso de aprovisionamiento
22	CAV3000014371	SITIO FAC TULUA	Valle del Cauca	Tuluá	6 Mbps	En proceso de aprovisionamiento
23	CAV3000014372	MUSEO AEROESPACIAL	Cundinamarca	Tocancipá	15 Mbps	En proceso de aprovisionamiento
24	CAV3000014374	GAORI	Vichada	Puerto Carreño	6 Mbps	En proceso de aprovisionamiento
25	CAV3000014334	GAAMA	Amazonas	Leticia	6 Mbps	En proceso de aprovisionamiento
27	ID00014336	COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR -CATAM	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	1 Gbps	En proceso de aprovisionamiento
28	ID00014337	CACOM 3	Atlántico	Soledad	100 Mbps	En proceso de aprovisionamiento
29	ID00014338	CACOM 4	Tolima	Melgar	256 Mbps	Parada de Reloj
30	ID00014339	CACOM 5	Antioquia	Rionegro	100 Mbps	En proceso de aprovisionamiento
31	ID00014383	CACOM 6	Caquetá	Tres Esquinas	50 Mbps	En proceso de aprovisionamiento
36	ID00014364	CACOM 4	Tolima	Melgar	64 Mbps	Parada de Reloj
39	ID00014373	CACOM 2	Meta	Villavicencio	100 Mbps	En proceso de aprovisionamiento
40	ID00014375	GACAS	Casanare	Yopal	64 Mbps	En proceso de aprovisionamiento
41	ID00014376	COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR -CATAM	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	150 Mbps	En proceso de aprovisionamiento
42	ID00014377	EMAVI	Valle del Cauca	Cali	64 Mbps	En proceso de aprovisionamiento
44	ID00014379	GAORI	Vichada	Puerto Carreño	15 Mbps	En proceso de aprovisionamiento

45	ID00014380	GAAMA	Amazonas	Leticia	15 Mbps	En proceso de aprovisionamiento
----	------------	-------	----------	---------	---------	------------------------------------

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: _____ NO X

NOMBRE SUPERVISOR: ST. JUAN CAMILO CORONADO GÓNGORA

FIRMA:



C.C. No.

1014216769

DEPENDENCIA:

JETIC-DITEC

