


Cód. FO-GECO-006	<p style="text-align: center;">Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CONTRATO No. 4600098741 DE 2023
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Septiembre
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 29 de septiembre de 2023

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	UT estudios 049
NIT:	901539681
REPRESENTANTE LEGAL:	IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	79.952.890
OBJETO:	Suministrar equipos y materiales de construcción y de ferretería, bajo acuerdo marco CCE-255-AMP-2021
VALOR INICIAL:	Seiscientos un millones quinientos noventa y un mil ochocientos veintiséis pesos ML (\$601.591.826)
ADICIONES:	N/A
VALOR MÁS ADICIONES:	Seiscientos un millones quinientos noventa y un mil ochocientos veintiséis pesos ML (\$601.591.826)
DURACIÓN INICIAL:	Cinco (05) meses y seis (06) días calendario
AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Cinco (05) meses y seis (06) días calendario
FECHA DE INICIO:	25 de julio de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2023

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600098741 de 2023, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

1.1 Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato:

En el cumplimiento del objeto contractual y alcance, a la fecha el contratista ha cumplido con los objetivos específicos establecidos en el proceso con objeto Suministrar equipos y materiales de construcción y de ferretería, bajo acuerdo marco CCE-255-AMP-2021.

1.2 Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas.

A la fecha contratista ha cumplido con las especificaciones técnicas señaladas en el acuerdo marco CCE-255-AMP-2021 y Estudio Previo que hacen parte integral del presente contrato.

1.3 Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

A la fecha contratista ha cumplido con las obligaciones establecidas en el acuerdo marco CCE-255-AMP-2021

1.4 Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista

SECRETARIA	CONSECUTIVO	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO CON IVA	Agosto	Sept	saldo	valor bienes entregados
INFRAESTRUTURA MALLA VIAL	143	Z3-CyF_CCE255. Bulto Cemento Gris	1988	24.374,77	700		1288	17.062.339



		Prsentacion 25 Kg						
1	Cordón prefabricado vaciado en concreto,	1000	29.006,00		1000	0	29.006.000	
2	Piedra canto rodado para entresuelo de 4''' a 5''' limpia.	150	156.187,50		120	30	18.742.500	
3	Larguero en madera seca chanu 2" x 4" x 3ml Pulgadas real o libre. . - Unidad	50	87.018,75		50	0	4.350.938	
4	Tabla en madera seca Pino ciprés cepillada x una cara de 1"x10'''x 3ml	1314	75.862,50		1314	0	99.683.325	
5	Taco madera seca redonda de 4'''x 3ml, Pino ciprés.. - Unidad	200	69.763,75	100	100	0	13.952.750	
7	Varilla dilatación en madera seca pino Ciprés, cepillado de 10cm x 2cm x 3mts. de largo. . - Unidad	1000	38.675,00		1000	0	38.675.000	
9	Alicate profesional. . - Unidad	10	18.017,79		10	0	180.178	
14	Clavo de acero de 2". . - Libra	1	35.904,68		1	0	35.905	
23	flexómetro lufkin 16'''/5ml. . - Unidad	20	19.218,50		20	0	384.370	
31	Machete de acero de 16" barrigón tres rallas mango plástico tipo rula. . - Unidad	15	25.427,92		15	0	381.419	
33	Marco segueta profesional ajustable-acero 12" truper. . - Unidad	5	82.162,36		5	0	410.812	
34	Martillo de uña cabo en madera 27mm. . - Unidad	5	56.436,94		5	0	282.185	
35	Nivel de mano de 20" de construcción 3 burbujas. . - Unidad	5	68.795,09		5	0	343.975	
36	Pala redonda numero 4 Bellota 5582-4. . - Unidad	50	32.251,80		50	0	1.612.590	
38	Palustre mango madera de 8" Bellota. . - Unidad	10	41.742,82		10	0	417.428	
40	Pinza para soldar Jackson safety. . - Unidad	5	71.761,76		5	0	358.809	
44	Porta electrodo de 300 amp. Jackson safety-electrodo capacita: 1/4	5	74.435,69		5	0	372.178	



		in-cable capacita No. 4-2/0-weight: 19 oz.-chopper ello. . - Unidad						
46		Serrucho profesional de 20" Stanley. . - Unidad	5	77.350,00		5	0	386.750
47		Skaset.l. L. Galón . x 5 kg.(acelerante para secado de concretos). . - Unidad	10	119.662,83		10	0	1.196.628
50		Tubo novafor S4 595mm de 24" x 6,5 ml.. - Unidad	4	2.247.612,50		4	0	8.990.450
52		Unión pvc de 4"aguas residuales pavco.. - Unidad	5	26.471,55		5	0	132.358
53		Unión pvc de 6" aguas residuales pavco. . - Unidad	5	40.095,86			5	0
55		Varilla hierro 1"cr*6ml.	10	132.861,12		10	0	1.328.611
56		Varilla hierro 1.1/4"cr*6ml. Las varillas corrugadas	10	265.959,05		10	0	2.659.591
186		Z3-CyF_CCE1472. Tubo Acero Galvanizado Agua 2" - Nic 505 - 001 -	200	16.362,50		200	0	3.272.500

SECRETARIA	CONSECUTIVO	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO CON IVA	Agosto	Sept	saldo	valor entregable
INFRAESTRUCTURA PARQUES	39	Petróleo. - Galón	50	20.482,28	50		0	1.024.114
	58	Arena triturada gruesa lavada para concreto NTC 174 ASTM C 33 NSR 98. . - M3	100	141.312,50	100		0	14.131.250
	59	Falsa escuadra H1225. Talón de material sintético moldeado para un óptima sujeción. Hoja de acero niquelado deslizaEscuadra Falsa. . - Unidad	2	54.695,97	2		0	109.392
	138	Z3-CyF_CCE227. Brocha Cerda China Profesional De 4" Mango De Madera 1 Cm Grosor Por 3 Cm De Espesor	48	16.815,89	48		0	807.163
	139	Z3-CyF_CCE228. Brocha Cerda Mona De 2 " Ideal Para Pinturas A Base De Aceite	51	3.570,00	51		0	182.070
	140	Z3-CyF_CCE230. Brocha Cerda Mona Profesional De 3" Mango De Pasta 1Cm Grosor Por 3Cm De Espesor	100	4.462,50	100		0	446.250
	144	Z3-CyF_CCE263. Cadena	200	40.562,34	200		0	8.112.468



		Microsoldada De 3/8 Galvanizada						
162		Z3-CyF_CCE716. Lamina Acero Inoxidable Cal 14	3	502.861,87	3		0	1.508.586
172		Z3-CyF_CCE870. Pintura Base Aceite (Metal) Esmalte Para Exteriores Colores Varios -	200	62.499,99	200		0	12.499.998
175		Z3-CyF_CCE957. Platina 2" X 1/4" x 6mts largo	15	78.763,72	15		0	1.181.456
183		Z3-CyF_CCE1328. Tornillos N.C.P; Tornillo Drywal 3/4"	4	94,01	4		0	376
184		Z3-CyF_CCE1469. Tubo Acero Galvanizado Agua 1 1/4" - Nic 505 - 001 - .	42	50.575,00	42		0	2.124.150
185		Z3-CyF_CCE1471. Tubo Acero Galvanizado Agua 2 1/2" - Nic 505 - 001 -	50	116.025,00	50		0	5.801.250
186		Z3-CyF_CCE1472. Tubo Acero Galvanizado Agua 2" - Nic 505 - 001 -	40	16.362,50	40		0	654.500


SECRETARIA	CONSECUTIVO	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO CON IVA	Agosto	Sept	saldo	valor entregable
MEDIO AMBIENTE	143	Z3-CyF_CCE255. Bulto Cemento Gris Prsentacion 25 Kg	800	24.374,77	200		600	4.874.954
	3	Larguero en madera seca chanu 2" x 4" x 3ml Pulgadas real o libre. . - Unidad	55	87.018,75	55		0	4.786.031
	4	Tabla en madera seca Pino ciprés cepillada x una cara de 1"x10"x 3ml (Pulgadas real o libre). . - Unidad	60	75.862,50		60	0	4.551.750
	6	Taco redondo pino cipres de 3m x 5cm.. - Unidad	59	49.831,25	59		0	2.940.044
	8	Aceite lubricante para barra y cadena motosierra.. - Galón	5	84.015,19		5	0	420.076
	11	Cadena grado 8 eslabonada 10 mts (para 1 Tonelada). . - Unidad	1	944.473,25		1	0	944.473
	12	Cadena para Moto sierra (40 dm 3/8 p 1.1).. - Unidad	15	112.500,22		15	0	1.687.503
	15	Coche Naranja Versátil Plus Antipinchazolmsa.	10	384.370,00		10	0	3.843.700
	16	Correa o eslinga de amarre de 1 pulgada x 4 mts (para 1 Tonelada).. - Unidad	4	78.837,50		4	0	315.350
	20	Disco para corte de hierro (14 x 3/32 x 1x355 mm x 2,4mmx25,4 mm).. - Unidad	6	50.661,87		6	0	303.971
	21	Disco para corte de hierro (4 1/2" x 3/64 x 7/8" 115 x 1 x 22,23 mm). . -	6	27.950,72		6	0	167.704



	Unidad						
22	Escalera multipropósito de 16 pasos o peldaños.. - Unidad	2	558.539,59		2	0	1.117.079
28	Limas para motosierra 7/32 (40 dm 3/8 p 1.1).. - Unidad	12	15.625,89		12	0	187.511
29	Limas triangular para machete. . - Unidad	20	10.073,35		20	0	201.467
37	Paletas de pare y siga de 50 cm de ancho. . - Unidad	12	53.623,78		12	0	643.485
45	Rollo de tela geo textil (50mts). . - Unidad	1	278.618,27		1	0	278.618
47	Skaset.l. L. Galón . x 5 kg.(acelerante para secado de concretos). . - Unidad	10	119.662,83		10	0	1.196.628
48	Tubo dePVC 18 pulgadas Corrugado. . - Unidad	10	1.031.759,75	10		0	10.317.598
49	Tubo dePVC 20 pulgadas Corrugado. . - Unidad	10	1.514.275,00	10		0	15.142.750
57	Varilla hierro 5/8"cr*6ml.	30	51.236,64		30	0	1.537.099
60	Cepillo industrial con extensión larga. . - Unidad	20	60.362,75		20	0	1.207.255
61	Cuerda manila de fique 1/2.. - Unidad	86	171.874,08		86	0	14.781.171
62	Concretadora o mezcladora de 1 saco, ACPM. . - Unidad	1	5.750.000,27		1	0	5.750.000
63	Bomba Sumergible Tipo Glindex 2" 110 Voltios. . - Unidad	1	2.437.181,88		1	0	2.437.182
64	Motosierra gasolina 72 cc.. - Unidad	2	2.499.874,65		2	0	4.999.749
65	Roto martillos marca Boch GBH 4-32 DFR Profesional. . - Unidad	2	3.323.749,73		2	0	6.647.499
134	Z3-CyF_CCE53. Alambre Acero Electro Galvanizado Calibre 14 Por 25 Kilos	20	266.964,60		20	0	5.339.292
135	Z3-CyF_CCE68. Arena Concreto A Granel: Arena De Uso En La Construcción; Para Concreto. Presentación: Por M3.	35	141.312,50		31	4	4.380.688
161	Z3-CyF_CCE637. Gravilla Tipo 3/4 Triturado De 3/4 X 1 M3	38	80.470,18	35		3	2.816.456
169	Z3-CyF_CCE759. Malla En Acero Electrosoldada 4* 6 En Pulgadas X 1,80 Metros De Ancho	120	114.987,32		120	0	13.798.478
187	Z3-CyF_CCE1679. Varilla Coarrugada En Acero Al Carbono De 1/2 De 6 Metros De Larga	25	32.130,00		25	0	803.250
117	Concreto premezclado 4000 PSI 28 días,	155	663.722,50		129	26	85.620.203

A la secretaria de suministros se efectuó entrega en el mes de septiembre

1.5 Porcentaje de ejecución física del contrato

Cód. FO-GECO-006	<p style="text-align: center;">Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 16		

A la fecha la ejecución física es del 82.58%

1.6 Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo.

La contratación se encuentra enfocada en el Plan de Desarrollo Municipal Medellín Futuro 2020-2023 que tiene como propósito contribuir al cierre de las brechas y la desigualdad social y económica, a través de la toma informada y racional de decisiones y la generación de capacidades y oportunidades para todos los ciudadanos y las ciudadanas. En ese sentido, la gestión se trabajó encaminados a la transformación que preparará a Medellín para el futuro.

Este contrato se encuentra ubicado dentro del Plan de Desarrollo en:

Línea estratégica: Gobernanza y gobernabilidad

El propósito de la Línea es generar las condiciones y capacidades institucionales, políticas y ciudadanas para el fortalecimiento de lo público, generando sinergia entre el gobierno y la ciudadanía.

Componente: Gobierno transparente

Fortalecer el ejercicio de la gestión pública desde la apuesta por un nuevo liderazgo institucional, que procure mecanismos de articulación interna y focalización de la acción pública para el cierre de brechas, basadas en la transparencia y la confianza donde se conjuguen acciones conjuntas, integrales e integradas en la defensa y protección de lo público, el conocimiento y el desarrollo humano sostenible para Medellín

Programa: Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional:

Fortalecer el liderazgo institucional en la gestión pública mediante estrategias que generen mayores capacidades del talento humano, el mejoramiento de las políticas de gestión y desempeño institucional, con el fin de obtener mejores resultados en términos sociales, políticos, financieros, administrativos, económicos, ambientales, de infraestructura, tecnológicos y culturales, que conlleven a lograr una mayor satisfacción y confianza de los grupos de valor en el quehacer del Municipio de Medellín

Se dio cumplimiento final del Plan de Acción proyectado en el estudio previo en pro de lograr el cumplimiento del desarrollo de las actividades propias y misionales de las diferentes Secretarías del Distrito, buscando en todo momento la eficiencia y optimización de los recursos y de brindar a sus funcionarios los elementos que le permitieran el desarrollo correcto para el cumplimiento a cabalidad de sus funciones.

1.8 El contratista deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

Se verificó el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por parte del contratista en la ejecución del contrato. Se adjunta a la carpeta protocolo de bioseguridad de la empresa.

1.9 El Supervisor deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

A la fecha no se han efectuado pago por los equipos entregados.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

2.1 Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Firmado Representante Legal
01.07.2023	últimos seis (6) meses	IVAN ALONSO PARDO AVILA
01.08.2023	últimos seis (6) meses	IVAN ALONSO PARDO AVILA
04.09.2023	últimos seis (6) meses	IVAN ALONSO PARDO AVILA

2.2 Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación

El contrato no contiene bienes susceptibles de marcación

2.3 Informe de las modificaciones realizadas al contrato

A La fecha no se han celebrado modificaciones al contrato

2.4 Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión

El supervisor principal del contrato es Yanet Herlene Melo Yepes y el supervisor suplente Mauricio Ortegon Cervera, no hubo designaciones temporales o reasignaciones de supervisión.

2.5 Informe de la materialización de riesgos y su mitigación

Durante la ejecución no se materializó riesgo alguno

2.6 Informe de la gestión realizada de contratos de comodato

N/A

2.7 Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.

Número de Contrato: 4600098741 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 2 En Ejecución
 Objeto del Contrato: Suministrar equipos y materiales de construcción y de ferretería.

Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento

Evaluación del Contratista		
Criterios	Descripción	Calf. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	4
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	4
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	4
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	4
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	4
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	4
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	4
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	4
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	4
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	4
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	4
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	4
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	4
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	4
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	4

Administrativo Financiero y c Juridico Tecnico Total % Calificacion

Ponder: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 % 80,00

16,00 16,00 16,00 32,00

2.8 Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:



3.1 Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110090123	74100000	2320202006	200027	4000113655	9014980	4500014311
110090123	74100000	2320202006	200027	4000113655	9014980	4500014311
110090123	74100000	2320202006	200027	4000113655	9014980	4500014311
110090123	74100000	2320202006	200035	4000113838	9014980	4500014311
110000123	70700000	2320202006	200367	4000113657	9014980	4500014313
110000123	70700000	2320202006	200367	4000113657	9014980	4500014313
110070123	74200000	2320202005	200343	4000113607	9014980	4500014316
110070123	74200000	2320202006	200343	4000113608	9014980	4500014316
110070123	74200000	2320202005	200343	4000113608	9014980	4500014316

3.2 Relación de los pagos realizados

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4500014316	UT1409	21.09.2023	5000714626	46.460.575
4500014316	UT1409	21.09.2023	5000714629	38.061.376

3.3 Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600098741	4500014311	204	Infraestruc.Fisica	200027	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS MEDELLIN	280.500.396	0	280.500.396
4600098741	4500014311	204	Infraestruc.Fisica	200035	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA COMPLEMENTARIAS PUI NOROCCIDENTAL MEDELLIN	48.583.022	0	48.583.022

4600098741	4500014313	235	Suministros y Serv	200367	ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO MEDELLIN	35.781.085	0	35.781.085
4600098741	4500014316	218	Medio Ambiente	200343	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA HIDROGAFICO MEDELLIN	236.727.324	84.521.950	152.205.374

3.4 Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato		601.591.826
Adiciones		0
Total valor del contrato más adiciones		601.591.826
Pagos Realizados (Acumulado)		84.521.950
Pago autorizado del mes de septiembre	84.521.950	
Saldo		517.069.875
Porcentaje de ejecución financiera		14.05%

4. INFORME JURÍDICO:

4.1 El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción

En contrato no se han presentado procesos sancionatorios, ni reclamaciones ni controversias o sucesos que ameritaran llegar a acuerdos entre las partes

4.2 Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes


Durante la ejecución del contrato no se han llevado a cabo multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento

4.3 Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101418771	Calidad	25.07.2023	30.06.2024	25.07.2023	60.159.183
		Cumplimiento	25.07.2023	30.06.2024	25.07.2023	60.159.183

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$84.521.950

Atentamente,



YANET HERLENE MELO YEPES
Supervisor