

INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: Orden de compra 118024 de 2023

1. **NOMBRE CONTRATISTA:** IVAN ALONSO PARDO
2. **OBJETO:** adquisición de materiales de construcción y ferretería para las diferentes dependencias, resulta ser de suma importancia para el correcto funcionamiento y buena presentación de las Instalaciones, ya que su provisión permite brindar herramientas de trabajo útiles para desarrollar de una forma más eficaz y oportuna los mantenimientos e intervenciones en la infraestructura.
3. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$195.806.117,40)
4. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** 29 de diciembre de 2023
5. **FECHA DE ACTA INICIO:** 20 de octubre de 2023
6. **FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO AMPLIACIÓN:** 19 de febrero de 2024
7. **VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN:** CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$195.806.117,40)

INFORME ADMINISTRATIVO

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Durante el periodo comprendido entre el 20 de octubre de 2023 al 28 de diciembre de 2023 el contratista entregó de forma parcial insumos correspondientes al contrato

INFORME TÉCNICO

Debe contener el detalle de:



SC 7134-1



SA-CER901605



Resolución 012512 del MEN. 29 de junio de 2022 - 6 años.
 Calle 73 No. 73A - 226, Vía El Volador
 Apartado aéreo: 6564 / Línea única de atención: +57 (604) 448 0520



Alcaldía de Medellín
 Distrito de
 Ciencia, Tecnología e Innovación

➤ Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista

DESCRIPCION	CANTIDAD
12, chispero para soldador - Unidad	6
15, cinta doble faz filmica 4965 5m x 12mm blister peso de carga 3,2 kg/m, cada metro lineal soporta 3,2kg es decir una tira de 10cm soporta 0,32kg - Unidad	10
47, nivel profesional magnético 24" ref 42-244 - Unidad	2
49, piedra para chispero x10 unidades - Unidad	5
65, tijera grande mango ergonómico - Unidad	1
235, Soportes Antivibratorios- Resortes Antivibracion compatible con perfil de aluminio OB2020L - Unidad	4
242, Pistola de aire caliente Potencia de Salida: Bajo:750W- Alto:1500W Temperatura: Bajo: 350°C- Alto: 500°C Flujo de aire: 450L/min Voltaje de funcionamiento: 110-130V - Unidad	1
252, Flexometro con Características: -Cinta métrica con botón de tranca, -Gancho Cero Absoluto permite mayor precisión, -Resorte tratado a calor para una vida útil mayor, -Cinta recubierta con Nylon, -Caja ABS de alto impacto con cubierta de goma cómoda y resistente a impactos, Especificaciones Técnicas: -Ancho-Hoja: 19 mm (3/4") -Largo-Hoja: 5 m (16') - Unidad	1
255, Caja de Herramientas en Aluminio de 4 Compartimientos Caja con broches metálicos tapa interior con espuma protectora en relieve y base interior protegida en poliuretano con 3 divisiones, - Unidad	4
256, Kit Accesorios Mototool 129Pizas Ancho 41 cm Superficie de aplicación: Multiuso Cantidad contenida en el empaque: 129 Uso de herramienta: Profesional Material: Multiproposito Alto: 33 cm Número de piezas 129 Largo: 44 cm Compatibilidad: taladros Funciones: Kit de accesorios multipropósito 129 piezas - Unidad	1
257, Set sierra copa 11 piezas con mandril Ref 18L1151 Set de sierras copa en práctico estuche para llevar a todas partes recubiertos de titanio, Acero de alto carbono SAE 8 sierras copa 3/4" 7/8" 1-1/4" 1-3/4" 2-1/4" 2-9/16" 19 mm 22 mm 31 mm 38 mm 44 mm 57 mm 65 mm 2 mandriles con broca de 1/4"-6,35 mm 1 llave hexagonal Incluye Estuche plastico con seguros de clip color gris 8 sierras broca 2 mandriles y 1 llave alen - Unidad	1
283, Disco abrasivo de corte multiuso ideal para usar en hierro aluminio y otros materiales ferrosos maderas y otros, Medidas de 4 1/2" x 1mm DOBLE PROPOSITO, - Unidad	75
333, Silicona Pegadit Transparente Baños-Cocina 280 ml Uso: Sella y pega: Baldosa y cerámica Vidrio Aluminio Porcelanas Concreto y ladrillo Loza Metales Vinilo Madera, Ancho: 49 cm Beneficio: Ideal para trabajos de construcción; Apariencia discreta; Anti-hongos (Contiene fungicida); Sellado fuerte y buena adhesión; Resistente al agua; Flexible; Resistente a temperaturas entre 50°C y 200°C; Vulcaniza sellando y pegando tras 48 horas a temperatura ambiente (RTV), - Unidad	3

➤ Porcentaje de ejecución física del contrato 59%.

A tener en cuenta:

INFORME FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$195.806.117,40)
VALOR ADICIONADO:	CERO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$195.806.117,40)
VALOR TOTAL EJECUTADO	CIENTO QUINCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$115.934.504.69)
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	CIENTO QUINCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$115.934.504.69)
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA	UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO

	TREINTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (\$1.984.138,48)
SALDO DEL CONTRATO	SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS (\$79.871.612.71)

Registro presupuestal	No. Factura	Valor facturado (valor Recibido)
15471	UT 2549	\$1.984.138,48

CONSTANCIA DEL SUPERVISOR

Como supervisor (a) de este contrato, hago constar que he cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista IVAN ALONSO PARDO ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron oportunamente y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Una vez evidenciado el avance administrativo, técnico, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$106.370.160.68.

Por lo anterior se firma a los 28 días del mes de diciembre de 2023.

ORIGINAL FIRMADO

ERICA MEJÍA RESTREPO

Directora administrativa de Tecnología e Innovación
Supervisor

Proyectó: Andrea Martínez-Contratista de apoyo DTI	Revisó: ERICA MEJÍA RESTREPO- Directora administrativa de Tecnología e Innovación	Aprobó: Natalia Martínez – Jefe jurídica
Firma:	Firma:	Firma: