

 CORPORINOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-019
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	3
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017

Que en cumplimiento con los postulados consagrados en la Ley 80 del 28 de octubre de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la Ley 734 del 5 de febrero de 2002 "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único, La ley 1474 del 12 de julio de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública y la Resolución No. 100.41.14-1119 del 29 de julio de 2014 "por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia -CORPORINOQUIA-, con el propósito de garantizar un control eficaz sobre el cumplimiento de las actividades u obligaciones emanadas del proceso contractual.

Ciudad y Fecha:	Yopal, 28-12-2021	Periodo :	1	Del:	10/12/2021	Hasta :	28/12/2021
------------------------	--------------------------	------------------	----------	-------------	-------------------	----------------	-------------------

I DATOS GENERALES

1. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre y Apellidos:	DOLIA JENNY GÁMEZ CALA		
No. Cédula de Ciudadanía:	25227606	Lugar de Expedición:	Aguazul
Denominación del Cargo:	Subdirectora de Planeación Ambiental (e)T		
Nivel	Grado	Código	
Administrativo	16	040	
Supervisores Anteriores			
Nombre y Apellidos	Desde	Hasta	

1.2 INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

CC / NIT	No. Identificación	DV	Régimen	Nombre y Apellidos o Razón Social
NIT	830122983	1	COMUN	ESRI COLOMBIA S.A.S.

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Clase de Contrato									
Arrendamiento		Comodato		Compra venta		Consultoría		Obras Públicas	
Suministro	X	Otro		¿Cuál?					

Objeto:	ADQUISICION DE ACTUALIZACION DE LAS DIFERENTES LICENCIAS DE SOFTWARE ARCGIS, CON EL FIN DE FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA REVISIÓN, GENERACIÓN Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL GEORREFERENCIADA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA
----------------	---

Fecha de Suscripción del Contrato y/o Carta Aceptación	Plazo Inicial de Ejecución del Contrato	Fecha de Suscripción del Acta de Inicio	Fecha Inicial de Terminación del Contrato
26/11/2021	20 DIAS	10/12/2021	29/12/2021

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-019
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	3
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017

Valor Inicial del Contrato:	CIENT MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. (\$100.410.570,00)
-----------------------------	--

Forma de Pago (Según se encuentre estipulado en la minuta) El Instrumento de Agregación por Demanda CCE-116-IAD-2020 celebrado entre Colombia Compra Eficiente y ESRI, en el clausula (10) determino:

El Proveedor debe presentar la cuenta de cobro o factura mensualmente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la entrega del Software o prestación del servicio adicional, contados desde el inicio de la Orden de Compra cuando cumpla con las condiciones establecidas en el presente Documento. El Proveedor debe presentar la cuenta de cobro o factura en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

(....)

La cuenta de cobro debe ser presentada con: (i) los soportes del pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a cobrar y (ii) el informe de prestación de servicio y entrega del Software por Catálogo.

(...)

En el evento en que el proveedor y la entidad compradora acuerden realizar los descuentos por ANS en la facturación, los mismos deben estar incluidos en la factura presentada por el proveedor para el mes en que se afectó el ANS

En todo caso, además de lo determinado entre Colombia Compra Eficiente a través del Instrumento de Agregación de Demanda, la Corporación requiere los siguientes documentos exigidos por el sistema de Gestión Integral según como se indica a continuación:

La Corporación desembolsará el cien por ciento (100%) del valor del contrato de la siguiente manera: Mediante un único pago previa presentación de cuenta de cobro o factura según el caso luego de haber cumplido con la entrega a satisfacción de los dispositivos en las condiciones pactadas en el estudio previo, como también la entrada a almacén y los demás requisitos exigidos por el sistema de Gestión Integral según como se indica a continuación.

Para el pago CORPORINOQUIA exigirá:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	SI	NO
1	Certificación de cumplimiento por parte del supervisor.	X	
2	Acta de recibo y ejecución final.		X
3	Soporte de liquidación de la orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano	X	
4	Entrada a Almacén de la Corporación.	X	

 CORPORINOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-019
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	3
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017

5	Factura o documento equivalente.	X	
6	Certificado de encontrarse al día con los aportes al sistema de seguridad social integral y demás parafiscales, de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen, la cual debe estar suscrita por su representante legal o revisor fiscal si se encuentra obligado a tenerlo.	X	
7	Informe Final de Supervisión.	X	

Nota 1: Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o documento equivalente se entenderá como no presentada. Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de los desembolsos se deberá verificar el valor por ítem de la factura o documento equivalente contra los valores unitarios ofrecidos por el contratista reflejado en su oferta económica, montos que no podrán ser superiores a lo ofrecido por el contratista.

Nota 2: Para efectos del trámite de los pagos a favor del contratista, el supervisor deberá verificar el orden y cuantía de las afectaciones presupuestales contempladas para el presente objeto contractual, a fin de no sobrepasar su monto.

Nota 3: Los pagos se realizarán conforme al PAC de la Corporación

Cuenta de Manejo Especial		Contrato de Fiducia		Valor del Anticipo Inicial
Tipo:		Número:		\$
Número:		Fecha:		
Entidad Financiera:				

Información Adicional del Contrato:			
Número	Tiempo Adicional	Valor Adicional	Fecha de Suscripción
Plazo Actualizado:		Valor Actualizado:	\$

Suspensiones			Reinicios		
Número de Acta	Fecha de suscripción	Tiempo de la Suspensión	Número de Acta	Fecha de Suscripción	Plazo de ejecución
NA	NA	NA	NA	NA	NA
Ampliación de la Suspensión			Reinicio		
Número de Acta	Fecha de Suscripción	Tiempo de la Ampliación	Número de Acta	Fecha de Suscripción	Plazo de Ejecución
NA	NA	NA	NA	NA	NA

Fecha de Terminación Definitiva del Contrato:	28/12/2021	Tiempo Real Ejecutado:	19 días
--	-------------------	-------------------------------	----------------

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-019
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	3
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017

Información presupuestal		
Número Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Fecha de expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Valor Certificado de Disponibilidad Presupuestal
949	31/12/2021	\$100.410.570.00
Número Registro Presupuestal	Fecha de compromiso del Registro Presupuestal	Valor Registro Presupuestal
1846	26/11/2021	\$100.410.570.00
Vigencia	Identificación Presupuestal	Concepto
2021	3229 - 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.01.PG6.PY 10 - 21	Paquetes de Software-PG6.PY10

Información Presupuestal Adicional		
Número Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Fecha de expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Fecha de expedición del Certificado de Disponibilidad presupuestal
Número Registro Presupuestal	Fecha de compromiso del Registro Presupuestal	Valor Registro Presupuestal
Vigencia	Identificación Presupuestal	Concepto

Información de la Garantía Única						
Compañía Aseguradora:		BERKLEY SEGUROS		COLOMBIA	Número de Póliza	53510
Fecha de Expedición:	7/12/2021	Vigencia:	Desde:	3/12/2021	Hasta:	29/12/2021
Descripción de los Amparos	% de Constitución de los Amparos	Valor Asegurado	Vigencia			
			Desde	Hasta		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15	\$15.061.585.50	26/11/2021	29/06/2022		
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5	\$5.020.528.50	26/11/2021	29/12/2024		
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	20	\$20.082.114.00	26/11/2021	29/12/2022		
Fecha de Aprobación de la Garantía Única:			09/12/2021			

Información de la Ampliación de la Garantía Única									
Compañía Aseguradora:					Número de Póliza				
Fecha de Expedición:				Vigencia:		Desde:		Hasta:	
Descripción de los Amparos		% de Constitución de los Amparos			Valor Asegurado			Vigencia	
								Desde	
Fecha de Aprobación de la Garantía Única:									

 CORPORINOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-019
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	3
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales – Relación de Planillas Canceladas por el Contratista

Item	Número de Planilla	9428035354	Periodo Cancelado	2021-12	Fecha de Pago	2021/12/06	Valor Cancelado	\$393.013.300
	Entidad Administradora	% de Liquidación	Ingreso Base de Cotización		Cotización Obligatoria			
	Salud:	CERTIFICACIÓN					CERTIFICACIÓN REVISOR FISCAL MES DE DICIEMBRE DE 2021	
	Pensión:	REVISOR FISCAL						
	ARL:	MES DE						
	ICBF:	DICIEMBRE DE						
	IFC:	2021						

Nota: Se adjunta certificación de cumplimiento expedida por José Enrique Prieto Arias, Revisor Fiscal. TP-40516-T, frente a los pagos de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente al mes de diciembre de 2021 de fecha 06/12/2021

III. ESTADO FINANCIERO

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMACIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA
1	Valor Convenio + Adicional	\$100.410.570.00	
2	Valor desembolsado	Desembolso %	
		Desembolso %	
3	Valor Ejecutado		\$100.410.570.00
4	Saldo por Ejecutar		0
	SUMAS IGUALES	\$100.410.570.00	\$100.410.570.00
	Rendimientos Financieros	0	0

IV. DE LA EJECUCIÓN

4.1 DE LAS ACTIVIDADES

ITEM	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	PRODUCTO POR ACTIVIDAD (SI APLICA)	% DE CUMPLIMIENTO
1	1. Suministrar los elementos y en las cantidades requeridas, conforme el numeral 3.5 CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS del estudio previo.	La empresa ESRI-COLOMBIA-S.A.S entrego las actualizaciones de las licencias de: ArcGIS for Desktop Advanced Concurrent Primary (1), ArcGIS for Desktop Standard Concurrent Primary (1), ArcGIS for Desktop Standard Concurrent Secondary (1), ArcGIS 3D Analyst for Desktop Concurrent Primary (1), ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Concurrent Primary (1), ArcGIS Enterprise Standard Up to Four Cores (1).	100 %

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-019
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	3
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017

2	2. Realizar la entrega de los bienes en la carrera 23 No 18 – 31 del Municipio de Yopal, Departamento de Casanare de lunes a viernes en el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.	La empresa ESRI-COLOMBIA-S.A.S entrego las actualizaciones de las licencias en la carrera 23 No 18 – 31 del Municipio de Yopal, departamento de Casanare, cuyas actualizaciones se allegaron al correo institucional del profesional Diego Alarcón. El día el 17 de diciembre de 2021.	100%
3	3. Cumplir con los tiempos de Distribución definidos por el Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo, para cada Región de acuerdo con el Tipo de Rotación de Referencias requeridas por la Entidad Compradora, los cuales son: Los tiempos de entrega están definidos a partir del tiempo que puede tardar la instalación de los software o de la conexión virtual para ello o a partir del tiempo de desplazamiento hacia la Entidad Estatal en el caso de los servicios que se prestan de manera presencial. Una vez que el software es desplegado en donde determine la entidad, se le entrega el acceso ya sea por medio de (i) un usuario y contraseña al portal de administración, (ii) una conexión por medio de un canal dedicado, (iii) una conexión por medio de una VPN1 o (iv) el medio por el cual el proveedor de Servicios de Software considere adecuado para la entrega del derecho de acceso o uso. El tiempo de entrega de los bienes empieza a contar a partir del día hábil siguiente al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra, no mayor a 20 días.	La empresa ESRI-COLOMBIA-S.A.S entrego las actualizaciones en el tiempo establecido de 20 días	100%

4.2 DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES (Otrosí's)

 CORPORINOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-019
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	3
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017

NÚMERO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBJETO

4.3 DE LAS ACTAS DE REUNIÓN Y/O MESAS DE TRABAJO:

NÚMERO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TEMAS TRATADOS	COMPROMISOS

4.4 SOLICITUDES FORMALES DEL CONTRATISTA:

No se han realizado solicitudes formales por parte del Contratista

4.5 REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN:

El servicio se prestó en forma satisfactoria, el seguimiento se realizó a través del apoyo del profesional SIG de la entidad con el recibo de las actualizaciones.

V. DEL INFORME DE SUPERVISIÓN

5.1 CONCLUSIONES DEL ÚLTIMO INFORME DE SUPERVISIÓN (Resumen de los temas relevantes del último informe)

N/A

5.2 INFORME DE SUPERVISIÓN - (Indicar si el avance es normal o presenta hechos constitutivos de incumplimientos)

Descripción detallada de las circunstancias o sucesos que se causen durante la ejecución del contrato, relación de la situación problemática identificada y descripción de las causas que están originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (Cumplimiento oportuno al cronograma de Actividades), Disponibilidad y Aplicación de los recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del Contrato, Calidad de los Trabajos o Productos, Manejo Ambiental, Seguridad Industrial, Programa de Salud Ocupacional, Aspectos Sociales y en general cualquier Incumplimiento que pueda afectar la ejecución o que pueda llegar a afectar el desarrollo normal del objeto contractual

LQue la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia -CORPORINOQUIA- suscribió con la empresa ESRI COLOMBIA S.A.S. la Orden de Compra N° 80963 del 26 del mes de noviembre del 2021, el cual tiene por objeto: "Adquisición de Actualización de las Diferentes Licencias de Software ArcGIS, Con el Fin de Fortalecer la Capacidad Operativa Para la Revisión, Generación y Gestión de la Información Ambiental Georreferenciada de la Jurisdicción de Corporinoquia", por valor de CIEN MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. (\$100.410.570,00), teniendo en cuenta que el 10 de diciembre de 2021, se suscribió acta de inicio, con un plazo de veinte (20) días, con fecha de terminación el 29 de diciembre de 2021. Para dar cumplimiento a lo establecido en el contrato se deja dentro del expediente el soporte donde se evidencia que el contratista hizo entrega a través del correo institucional del funcionario Juan Diego Alarcón Rodríguez, de los códigos: EFL5300335874 (2), EFL164170908 (1), EFL190795975 (1), EFL366934148 (1), EFL667087088 (1), el 17 de diciembre de 2021 en la sede de principal de Corporinoquia, soportado con:

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-019
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	3
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017

- Una (1) certificación expedida y firmada por ESRI COLOMBIA S.A.S., donde hace constar que Corporinoquia adquirió según la orden de compra CCE No.80963/OV CO8375 las licencias de software ArcGis.
- Un (1) informe de prestación de servicios por parte de ESRI COLOMBIA S.A.S., donde confirma la entrega el día 17 de diciembre de 2021 de las actualizaciones.

Con base en lo anterior se soporta que la empresa ESRI COLOMBIA S.A.S. ha cumplido con la entrega antes del tiempo estipulado de las actualizaciones de las diferentes licencias de software ArcGIS, con el fin de fortalecer la capacidad operativa para la revisión, generación y gestión de la información ambiental georreferenciada de la jurisdicción de Corporinoquia, de forma eficaz y eficiente, dando cumplimiento al objeto del contrato y a cada una de las actividades descritas en el mismo.

5.3 PLAN DE ACCIONES DE RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CAUSAS CONSTITUTIVAS DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS (Consiste en las medidas adoptadas por el Supervisor en aras de no paralizar o afectar de grave forma el desarrollo del objeto contractual)

ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA


5.4 RECOMENDACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR: (Declaración de incumplimientos, Imposición de Multas y Sanciones y efectividad de la Cláusula Penal / Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011)

1. Relación de las Circunstancias Fácticas que motivan la solicitud:
2. Relación de las posibles normas o cláusulas contractuales posiblemente violadas:
3. Consecuencias derivadas por el presunto incumplimiento para el contratista:

VI. RELACIÓN DOCUMENTAL ANEXA AL INFORME DE SUPERVISIÓN

Item	Documento	Número de folios

SUPERVISOR:



Firma

Nombre y Apellidos: DOLÍA JENNY GÁMEZ CALA

Cargo: Subdirectora Planeación Ambiental (e)

Proyectó: Juan Diego Alarcón Rodríguez / Prof. Universitario

Revisó: Julie Angélica Páez / Prof. Universitario – Coordinadora OAT

2022 -02 -09

99,302,037.00

ESRI COLOMBIA S.A.S.

NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA - CORPORINOQUIA

Carrera 23 No 18 31
NIT. 832000283-6

YOPAL

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

243

Beneficiario:	ESRI COLOMBIA S.A.S.		
Cuenta No:	000184150	Banco:	BANCO DE BOGOTA
			Cuenta Corriente
Concepto :	BG - PP 1 LIQUIDACION - DEL 10/12/2021 AL 28/12/2021 ADQUISICION DE ACTUALIZACION DE LAS DIFERENTES LICENCIAS DE SOFTWARE ARCGIS, CON EL FIN DE FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA REVISIÓN, GENERACIÓN Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL GEORREFERENCIADA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA.		
Valor Egreso:	99,302,037.00	Orden:	4167
Banco:	BANCO DE BOGOTA	Cuenta N° :	646-187336

Cuentas Contables

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060402	646-187336 BOGOTA CAH REC PREDIAL	0.00	99,302,037.00
24010101	Bienes y Servicios	99,302,037.00	0.00
TOTALES		99,302,037.00	99,302,037.00

Distribución Presupuestal

RUBRO	NOMBRE
3229 - 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.01.PG6.PY1	Paquetes de Software-PG6.PY10

Detalle de Liquidación de Orden No.4167

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
204-11001 COM X MAY DE COMP, EQUIPO PERIF Y PROGRA INFO BT	-1,10	100,410,570.00	-1.108.533,00
		-\$	1,108,533.00
		VALOR NETO \$	99.302.037,00

ELABORÓ

TÉCNICO ADMINISTRATIVO TESORERÍA

REVISÓ

PROF. ESP. TESORERÍA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 243

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
830122983	ESRI COLOMBIA S.A.S.	99,302,037.00		Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
				000184150	Corriente	BANCO DE BOGOTA	
TOTAL		99,302,037.00					

Elaboro: RLINARÉS

ISO	Código	Versión	Fecha

ORIGINAL

Page 1 of 2
PCT Enterprise

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA - CORPORINOQUIA



NIT. 832000283-6

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2021

Orden de Pago No. 4167

Lugar y Fecha: YOPAL 31-dic.-2021
Tipo de Orden: CONTRATO SUMINISTRO
Pagado a: ESRI COLOMBIA S.A.S. Nit/C.C. : 830122983 1 Responsable de IV
Documento_: ORDEN DE COMPRA 80963
Facturas: FEE - 16625 del 20/12/2021-;
Concepto: BG - PP 1 LIQUIDACIÓN - DEL 10/12/2021 AL 28/12/2021
ADQUISICION DE ACTUALIZACION DE LAS DIFERENTES LICENCIAS DE SOFTWARE ARCGIS, CON EL FIN DE FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA REVISIÓN, GENERACIÓN Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL GEORREFERENCIADA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA.
Programa: Bogotá

Registro Presupuestal: 1846 Vigencia Registro: 2021 ORDEN DE COMPRA : 80963

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
3229 - 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.01.PG6 PY10 - 21	100.410.570,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 100.410.570,00	204-11001 COM X MAY DE COMP.	-1,104	100,410,570.00	-1.108.533,00
					\$-1.108.533,00
					\$ 99.302.037,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010201	0.00	99.302.037.00	Cuentas Por Pagar Proyectos de Inversión
2436274805	0.00	1.108.533.00	11001-4651 COMERCIO AL POR MAYOR DE COMPUTADORES, E
51116501	100.410.570.00	0.00	Software - Licencias
	100.410.570,00	100.410.570,00	

Elaboró:

Técnico Administrativo / Profesional de Apoyo

Revisó:

Oficina de Contabilidad

Aprobó:

Subdirección Administrativa y Financiera