



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	08.02.2023	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Maryid Castañeda - Contratista DDE Luis Alfonso Franco Saavedra_ Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez – Proyectos		
Fecha de Elaboración	13.02.2023	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de directora de Dotaciones Escolares y Supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión indicando que el motivo de ésta es realizar seguimiento a la ejecución del contrato y al proceso de entregas de los bienes objeto de esta.

El apoyo de la supervisión informa que desde la última reunión de seguimiento el pasado 01 de febrero de 2023 las actividades desarrolladas han sido las siguientes:

- a. Se procedió a realizar la facturación correspondiente a \$267.174.998, para un acumulado financiero del 71,41 %.
- b. Con este valor el primer trámite del pasivo exigible sería por valor de \$1.680.728.386
- c. Se recibió el cronograma No. 52 para la entrega de cátedras en Colegio Nuevos
- d. Se recibió el cronograma No. 53 para la entrega de 400 unidades de puestos universitarios
- e. Se está coordinando la asignación de más material que sería el cronograma No. 54

En este punto de la reunión la Entidad manifiesta la importancia sobre la fecha de terminación del contrato que es el próximo 30 de marzo de 2023 y aun hace falta la programación y entrega del 20% del material del contrato.

Se le da la palabra INMEMA para que informe los avances sobre la ejecución en especial información de la madera que permita cumplir el contrato dentro del plazo establecido, a lo que indican que:

- Indican que no se ha conseguido la chapilla completa para poder entregar el material faltante, pero los cronogramas son el reflejo que en la medida que han conseguido el material, han culminado con la fabricación y entrega de los bienes.
- El Señor Orlando Sánchez, quien no pudo asistir a la reunión debido a que se encuentra fuera de la ciudad gestionando la consecución de más madera para poder seguir adelante con la fabricación y entrega.
- En la reunión de seguimiento de la próxima semana darán información exacta sobre estado de madera y el impacto a la fabricación en el saldo del contrato.



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	08.02.2023	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Liliana Diaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Maryid Castañeda - Contratista DDE Luis Alfonso Franco Saavedra_ Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez – Proyectos		
Fecha de Elaboración	13.02.2023	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

Se pacta entre las partes, como compromiso de la reunión la entrega de estado de madera de parte de INMEMA la próxima reunión de seguimiento que permita tener un horizonte claro de la ejecución contractual en el plazo faltante.

Sin otro particular se da por terminada la reunión.

Bibiana Rincon

NOMBRE: BIBIANA RINCON JACOME

CARGO: ASESORA SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

Liliana Diaz Poveda

NOMBRE: LILIANA DIAZ POVEDA

CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

Maryid Castañeda

NOMBRE: MARYID CASTAÑEDA

CARGO CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

Katalina Plazas Correa

NOMBRE: : KATALINA PLAZAS CORREA

CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

Luis Alfonso Franco Saavedra

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA

CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

Alexander Sanchez

NOMBRE: : ALEXANDER SANCHEZ

CARGO: PROYECTOS - INMEMA