



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	27.07.2022	Inicio	2:30 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Carlos Alberto Reverón Peña - Subsecretario de Acceso y Permanencia Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María SantaCruz Peña – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión			Asistentes Externos		Alexander Sánchez - Proyectos Orlando Sánchez - Jefe producción Fabio Sanchez - Jefe Financiero		
Fecha de Elaboración	28.07.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de directora de Dotaciones Escolares y supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión y le indica al Subsecretario que tiene una presentación sobre el balance del contrato, el cual das permiso de presentar.

Se ha indicado que a la fecha el contrato di inicio el pasado 18 de agosto de 2021 y la fecha de terminación es el día 6 de octubre de 2022, a la fecha se ha entregado material que corresponde al 40% y financieramente hay una ejecución del 34%, el detalle es el siguiente:

	DINERO	UNIDADES
PAGADO	5.131.196.160	20.801
ACTAS PAGOS AGOSTO	179.344.822	579
EN CRONOGRAMA (ACTAS POR RECOLECTAR)	808.558.403	4.148
TOTAL	6.119.099.385	25.528

CANTIDADES CONTRATADAS	62.613	
CANTIDADES PAGADAS	20.801	33,22%
CANTIDADES POR ENTREGAR	41.812	66,78%

VALOR TOTAL	17.871.586.434	
PAGOS A JULIO DE 2022	5.131.196.160	29%
SALDO POR PAGAR	12.740.390.274	71%

El Subsecretario de AyP Carlos Reverón, manifestó a INMEMA que en lo corrido de este año las Instituciones educativas oficiales han estado esperando entrega de la dotación que está bajo el contrato por tal motivo solicita que indiquen el estado de los elementos y por ende las medidas que se van a tomar para cumplir con las entregas.



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	27.07.2022	Inicio	2:30 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Carlos Alberto Reverón Peña - Subsecretario de Acceso y Permanencia Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María SantaCruz Peña – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión			Asistentes Externos	Alexander Sánchez - Proyectos Orlando Sánchez - Jefe producción Fabio Sanchez - Jefe Financiero			
Fecha de Elaboración	28.07.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

Se le da la palabra INMEMA a lo que informaron:

- El principal problema de materias primas que hay actualmente es la consecución de la madera, toda vez que sobre el acero ya se encuentra subsanado el material, se ha recibido parte ya del proceso y parte no, por temas de espacio en la planta de producción. Se han dado las entregas en la medida que se reciben del mercado.
- Indican que han efectuado esfuerzos muy altos hasta llegar a buscar préstamos para poder hacer los pagos de las materias primas, ya que el mercado luego de la pandemia el sistema de negociación ha cambiado y piden no solo anticipos de pagos sino pagos totales para la entrega o garantizar un despacho de materias primas.
- Dentro de las estrategias para dar un cambio al comportamiento de las entregas está el buscar apoyo por medio de la empresa para que se dé la importación, ya que los productos nacionales prefieren hacer exportaciones y no vender en Colombia el producto.
- Sobre otras materias primas como la formica de alta presión, la empresa LAMITECH ya ha ido en este tiempo solucionando temas de materias primas como pegamentos, lo que se ha reflejado en entregas de material pendiente para el proyecto.

Una vez escuchados los argumentos de la empresa INMEMA el Subsecretario solicita que se amplie el tema sobre tres dudas:

- a. Que si todas las materias primas han sido pagadas en su totalidad
- b. Cuál es la razón que elementos como biblibancos, puestos administrativos, y archivadores no se han entregado ninguna unidad
- c. Cómo se proyecta las entregas de los pupitres por entregar del contrato.

Frente a las dudas INMEMA indicó:

- Confirman que efectivamente han efectuad negociaciones de materias primas como acero, lamina de lata presión y pagos totales, para el caso de la madera han llegado hacer hasta repagos según la disponibilidad para poder cumplir con las entregas del contrato.



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	27.07.2022	Inicio	2:30 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Carlos Alberto Reverón Peña - Subsecretario de Acceso y Permanencia Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María SantaCruz Peña – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez - Proyectos Orlando Sánchez - Jefe producción Fabio Sanchez - Jefe Financiero		
Fecha de Elaboración	28.07.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

- Sobre los elementos consultados dentro de su configuración llevan madera que no se ha conseguido en su totalidad, para el caso de los bibliobancos ya están a la espera de una entrega de madera que permite culminar los que están en proceso y programar su entrega en las próximas semanas.
- Sobre los pupitres, han negociado una madera para las sillas ya que la madera de la superficie se ha solucionado, una vez llegue el material a la planta y se procese lo que falta (pintura y ensamble), sera notificado al apoyo de la supervisión del contrato para asignación y programación de entregas.
- Ante toda esta situación y esperando que con la llegada de la madera se tenga un cambio en el ritmo de las entregas INMEMA indica que se hace necesario un plazo adicional a lo ya pactado.

La supervisión del contrato manifiesta que las expectativas de dotación de las IED han tenido una gran expectativa, sin embargo desde el punto de vista financiera la opción planteada por INMEMA de una ampliación al plazo de ejecución se debe tener presente que por ser el presupuesto de la reserva y se supera la presente vigencia se estaría constituyendo un pasivo exigible, lo que implicaría un trámite administrativo alto reflejado en giros más demorados y para la Entidad un castigo en el presupuesto de la próxima vigencia.

Dentro de la evaluación se debe tener presente la variable del calendario académico ya que influye en la recolección de actas para el trámite de los pagos.

El apoyo a la supervisión le pregunta a INMEMA si hay información adicional de material disponible para entrega acorde con el cronograma No.25 ya aprobado y en ejecución, a lo que indican que en los próximos días se estaría por coordinar asignación y entrega del siguiente material:

- a. Bibliobancos
- b. 1.000 unidades de pupitres de primaria
- c. 1.000 unidades de pupitres de bachillerato
- d. Mesa de laboratorio y de tecnología
- e. Sillas de cafetería



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	27.07.2022	Inicio	2:30 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Carlos Alberto Reverón Peña - Subsecretario de Acceso y Permanencia Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Liliana Diaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María SantaCruz Peña – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión			Asistentes Externos		Alexander Sánchez - Proyectos Orlando Sánchez - Jefe producción Fabio Sanchez - Jefe Financiero		
Fecha de Elaboración	28.07.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

Inmema indica que hasta contar con el material en planta que garantice la entrega sera notificado.

Una vez expuestos todos los argumentos por parte del contratista, el Subsecretario indica que se sigue atento a la evolución de la llegada de materias primas que permita hacer el cambio en las entregas que ellos indican.

Sin otro particular se da por terminada la reunión

NOMBRE: CARLOS ALBERTO REVERÓN
CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO Y PERMANENCIA

NOMBRE: BIBIANA RINCON JACOME
CARGO: ASESORA SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

NOMBRE: LILIANA DIAZ POVEDA
CARGO: DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: JOHANNA MARÍA SANTACRUZ PENA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE MARYID CASTANEDA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: KATALINA PLAZAS CORREA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	27.07.2022	Inicio	2:30 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Carlos Alberto Reverón Peña - Subsecretario de Acceso y Permanencia Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Liliana Diaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María SantaCruz Peña – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión			Asistentes Externos	Alexander Sánchez - Proyectos Orlando Sánchez - Jefe producción Fabio Sanchez - Jefe Financiero			
Fecha de Elaboración	28.07.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA
CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ
CARGO: PRODUCCION INMEMA

NOMBRE: FABIO SANCHEZ
CARGO: JEFE FINANCIERO INMEMA

NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ
CARGO: PROYECTOS – INMEMA