ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**09.11.2022**	**Inicio**	**9:00 AM**	**Fin**		**Lugar**	**Reunión virtual plataforma Teams**
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	**Liliana Diaz Poveda –** Directora Dotaciones Escolares / Supervisora **Bibiana Rincón Jácome –** Asesora SAP **Luis Alfonso Franco Saavedra –** Contratista DDE **Maryid Castañeda –** Contratista DDE **Katalina Plazas Correa -** Contratista DDE apoyo a la supervisión					**Asistentes Externos**	**Orlando Sánchez** – Jefe Producción
Fecha de Elaboración	15.11.2022	**Elaborado por**	Katalina Plazas Correa			**Próxima Reunión**	

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de directora de Dotaciones Escolares y Supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión indicando que el motivo de ésta es realizar seguimiento a la ejecución del contrato y al proceso de entregas de los bienes objeto de esta.

El apoyo de la supervisión informa que desde la reunión de seguimiento anterior realizada el pasado 3 de noviembre de 2022 que se recibió el cronograma de entregas No. 41 para 565 elementos que corresponden a mesa biblioteca infantil y pupitres de bachillerato.

Con el cronograma No. 41 se llega a la programación del 64.76% del material adquirido, y frente al avance del pago con lo pagado y recopilado en actas para pago de noviembre de 2022 el porcentaje es del 54.65%

Se le recuerda a INMEMA que la modificación contractual que dio como nueva fecha de terminación del contrato el 9 de diciembre de 2022, se dio bajo el análisis de unos soportes aportados de parte de ellos en los cuales los proveedores de madera manifestaban la entrega entre finales de octubre e inicios de noviembre de 2022, para lo cual se pide actualización de dicho estado.

Se le da la palabra INMEMA para que informe los avances sobre la ejecución, a lo que indican que:

- Sobre el tema de la madera indican que los proveedores no han notificado un cambio en las entregas ya que la situación de orden publicado en Buenaventura no ha cambiado.
- Ellos estimaban recibir una madrea que permitiera completar la fabricación de los puestos universitarios ya que se cuenta con las estructuras y se han entregado muy pocos.
- Entraran en contacto de nuevo con proveedores para conocer un nuevo horizonte de entrega y analizarlo frente al contrato.

La supervisión realiza una intervención en la cual manifiesta la preocupación sobre la ejecución del contrato, toda vez que no se hadado el cambio esperado de tal manera que se agilicen las entregas, tema que ha sido de seguimiento desde la Ordenación del Gasto.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**09.11.2022**	**Inicio**	**9:00 AM**	**Fin**		**Lugar**	**Reunión virtual plataforma Teams**
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	**Liliana Diaz Poveda –** Directora Dotaciones Escolares / Supervisora **Bibiana Rincón Jácome –** Asesora SAP **Luis Alfonso Franco Saavedra –** Contratista DDE **Maryid Castañeda –** Contratista DDE **Katalina Plazas Correa -** Contratista DDE apoyo a la supervisión					**Asistentes Externos**	**Orlando Sánchez** – Jefe Producción
Fecha de Elaboración	15.11.2022	**Elaborado por**	Katalina Plazas Correa			**Próxima Reunión**	

Son otro particular se da por terminada la reunión.

NOMBRE: BIBIANA RINCON JACOME

CARGO: ASESORA SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

NOMBRE: LILIANA DIAZ POVEDA

CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

.

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA

CARGO CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: MARYID CASTAÑEDA

CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: KATALINA PLAZAS CORREA

CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ

CARGO: JEFE PRODUCCION – INMEMA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**09.11.2022**	**Inicio**	**9:00 AM**	**Fin**		**Lugar**	**Reunión virtual plataforma Teams**
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	**Liliana Diaz Poveda –** Directora Dotaciones Escolares / Supervisora **Bibiana Rincón Jácome –** Asesora SAP **Luis Alfonso Franco Saavedra –** Contratista DDE **Maryid Castañeda –** Contratista DDE **Katalina Plazas Correa -** Contratista DDE apoyo a la supervisión					**Asistentes Externos**	**Orlando Sánchez** – Jefe Producción
Fecha de Elaboración	15.11.2022	**Elaborado por**	Katalina Plazas Correa			**Próxima Reunión**	

NOMBRE: JOHANA MARIA SANTACRUZ PEÑA

CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES