ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**29.06.2022**	**Inicio**	**9:00 AM**	**Fin**		**Lugar**	**Reunión virtual plataforma Teams**
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	**Liliana Diaz Poveda –** Directora Dotaciones Escolares / Supervisora **Bibiana Rincón Jácome –** Asesora jurídica SAP **Liliana Diaz Poveda –** Directora Dotaciones Escolares / Supervisora **Luis Alfonso Franco Saavedra –** Contratista DDE **Johana María SantaCruz Peña –** Contratista DDE **Maryid Castañeda –** Contratista DDE **Katalina Plazas Correa -** Contratista DDE apoyo a la supervisión					**Asistentes Externos**	**Alexander Sánchez-** Proyectos
Fecha de Elaboración	30.06.2022	**Elaborado por**	Katalina Plazas Correa			**Próxima Reunión**	

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de directora de Dotaciones Escolares y supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión indicando que el motivo de ésta consiste en continuar realizando seguimiento a la ejecución del contrato y al proceso de entregas de los bienes objeto de esta.

El apoyo de la supervisión informa que desde la reunión del pasado 17 de junio de 2022 se continuó con la recolección de actas y se procederá esta semana con la facturación equivalente a $438.506.252 para tramitar durante el mes de julio de 2022. En caso de lograr la recolección del saldo de las actas antes de los plazos establecidos por la Dirección Financiera para la radicación de pagos, se podrá dar trámite a un segundo pago en julio de 2022.

Se le da la palabra INMEMA para que informe los avances sobre la ejecución, a lo que indican que:

1. Están trabajando en 200 pupitres universitarios para ser entregados en las próximas semanas.
2. Han logrado la consecución de madera para continuar con proceso de fabricación y entrega de 1.000 pupitres universitarios y 1.000 pupitres de primaria (mesa y silla), sobre estos una vez se tengan la madera en planta y fecha de entrega se harán las coordinaciones de asignación con el apoyo de la supervisión para envío de cronogramas.
3. Para continuar con la fabricación de otros elementos objeto del contrato, están en proyección de producción 1.000 sillas interlocutoras.
4. Han realizado seguimiento al proceso de llegada al país de las sillas ergonómicas, lo cual está muy próximo y podrían hacer entrega del ítem.

Sobre este último tema (sillas ergonómicas) la supervisora del contrato pregunta si la entrega seria la totalidad de las sillas, a lo que el apoyo de la supervisión indica que solo se podrían entregar las sillas que están como ítem independiente ya que estas hacen parte de otros ítems como los puestos administrativos, cuya entrega a su vez depende de la fabricación del escritorio que es madera y la empresa INMEMA no ha informado nada sobre dicha madera. Así las cosas, parte de las sillas deberán ser almacenadas por INMEMA hasta tener los escritorios fabricados ya que no es posible hacer entregas parciales de los elementos.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**29.06.2022**	**Inicio**	**9:00 AM**	**Fin**		**Lugar**	**Reunión virtual plataforma Teams**
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	**Liliana Diaz Poveda –** Directora Dotaciones Escolares / Supervisora **Bibiana Rincón Jácome –** Asesora jurídica SAP **Liliana Diaz Poveda –** Directora Dotaciones Escolares / Supervisora **Luis Alfonso Franco Saavedra –** Contratista DDE **Johana María SantaCruz Peña –** Contratista DDE **Maryid Castañeda –** Contratista DDE **Katalina Plazas Correa -** Contratista DDE apoyo a la supervisión					**Asistentes Externos**	**Alexander Sánchez-** Proyectos
Fecha de Elaboración	30.06.2022	**Elaborado por**	Katalina Plazas Correa			**Próxima Reunión**	

Por otra parte, el apoyo de la supervisión pide a INMEMA que se verifique si es posible que dentro de planeación de producción se tengan en cuanta las sillas de comedor ya que no posee parte de madera, INMEMA explica que se debería hacer reducción de otro ítem, que podría ser las sillas interlocutoras pero que será estudiado para lograr entregas de los dos modelos de sillas.

La Direccion de Dotaciones Escolares queda atenta al envío del siguiente cronograma de entregas recordando que los colegios están en periodo de vacaciones entre el 27 de junio y 11 de julio de 2022.

Sin otro particular se da por terminada la reunión

NOMBRE: BIBIANA RINCON JACOME
CARGO: ASESORA SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

NOMBRE: LILIANA DIAZ POVEDA
CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES
.

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA
CARGO CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: MARYID CASTAÑEDA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: KATALINA PLAZAS CORREA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: JOHANNA MARIASANTA CRUZ PEÑA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	**ACTA DE REUNIÓN**

Fecha	**29.06.2022**	**Inicio**	**9:00 AM**	**Fin**		**Lugar**	**Reunión virtual plataforma Teams**
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	**Liliana Diaz Poveda –** Directora Dotaciones Escolares / Supervisora **Bibiana Rincón Jácome –** Asesora jurídica SAP **Liliana Diaz Poveda –** Directora Dotaciones Escolares / Supervisora **Luis Alfonso Franco Saavedra –** Contratista DDE **Johana María SantaCruz Peña –** Contratista DDE **Maryid Castañeda –** Contratista DDE **Katalina Plazas Correa -** Contratista DDE apoyo a la supervisión					**Asistentes Externos**	**Alexander Sánchez-** Proyectos

Fecha de Elaboración	30.06.2022	**Elaborado por**	Katalina Plazas Correa	**Próxima Reunión**	

NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ

CARGO: PROYECTOS – INMEMA